

**ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH**  
Warszawa ul. Chmielna 120

Uzgodnienie ZDM/TSO nr 4/2017 ( ul. Klimczaka – etap III)

Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzić z udziałem nadzoru ZDM/TSO tel. 55 89 323 oraz firmy konserwującej oświetlenie uliczne. Na komisji wprowadzenia należy przedstawić oryginał protokołu z Narady Koordynacyjnej (ZUD).
2. Roboty należy prowadzić przy zachowaniu ciągłości pracy istniejącego oświetlenia.
3. Stosować tylko kable miedziane pięciodrutowe układane w rurach ochronnych AROT DVK,SRS (lub równoważnych) na całej długości (nie dopuszcza się mufowania kabli), lub w przypadku linii napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn odpowiednio do konfiguracji linii.
4. Kompletną dokumentację powykonawczą w układzie PUWG 2000 w postaci :
  - elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesioną numeracją urządzeń),
  - zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesioną numeracją urządzeń (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierającego geoodniesienie (pliki .tfw lub .jgw),należy dostarczyć do nadzoru ZTSO przed odbiorem.
- 5 . Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać :
  - numery obiektów (umieszczone przy obiektach),
  - siatkę krzyży w odpowiednim układzie współrzędnych (PUWG 2000),
6. Uzgodnienie ważne do dnia 09.01.2019 r

09.01.2017

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  
INSPEKTOR NADZORU  
mgr inż. Gerard Antoniak  
Upr. Nr St-249/89